

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Τ.Κ. ΛΥΓΙΑΣ».

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

- Την διαμόρφωση και ανάπλαση των πεζοδρομίων των οδών εκατέρωθεν για την ομαλή κυκλοφορία των πεζών και των ΑΜΕΑ, βελτιώνοντας παράλληλα κατά πολύ την εικόνα της πόλης στις περιοχές παρέμβασης. Την δενδροφύτευση και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού όπου τα πλάτη των πεζοδρομίων το επιτρέπουν.
- Τον ηλεκτροφωτισμό του οδικού δικτύου με φωτιστικά σώματα που θα αναρτηθούν επί ιστού.
- Αντικατάσταση του δικτύου αποχέτευσης όμβριών διατομής Φ500/400 όπου αυτό χωροθετείται στο εύρος των προς αντικατάσταση πεζοδρομίων και σε υψόμετρο τέτοιο που με τις καθαιρέσεις και αποξηλώσεις των παλαιών πεζοδρομίων δεν δύναται να παραμείνει σε λειτουργία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η χρονική περίοδος εκτέλεσής του ορίζεται σε **ΕΠΤΑ** μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η πρόοδος των εργασιών θα εξελιχθεί ως εξής:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μέρες)	ΑΡΧΗ (μέρες)	ΛΗΞΗ (μέρες)
1	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	1/4/2024	1/4/2024
2	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ	14	1/4/2024	15/4/2024
3	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ- ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΛΗΨΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	14	1/4/2024	15/4/2024
4	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΣΕ, ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ	30	15/4/2024	15/5/2024
5	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΕΚΣΚΑΦΕΣ	91	1/5/2024	31/7/2024
6	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ	77	15/5/2024	31/7/2024
7	ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ	92	15/5/2024	15/8/2024
8	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ	108	15/5/2024	31/8/2024
9	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 12/15 ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ- ΠΕΡΙΒΛΗΜ. ΑΓΩΓΩΝ	77	15/5/2024	31/7/2024
10	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C 16/20 ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ	108	15/5/2024	31/8/2024
11	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C 16/20 ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	45	1/8/2024	15/9/2024
12	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C 20/25	45	1/8/2024	15/9/2024
13	ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	77	15/5/2024	31/7/2024
14	ΒΑΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ/ ΑΓΚΥΡΙΑ	47	15/7/2024	31/8/2024
15	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ- ΓΕΙΩΣΕΙΣ	77	15/5/2024	31/7/2024
16	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	77	15/5/2024	31/7/2024
17	ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ/ ΝΕΑ ΦΡΕΑΤΙΑ	45	1/8/2024	15/9/2024
18	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ	77	15/7/2024	30/9/2024
19	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ	77	15/7/2024	30/9/2024
20	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΦΙΛΕΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ	77	15/7/2024	30/9/2024
21	ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ/ ΦΥΤΕΥΣΗ	29	1/9/2024	30/9/2024
22	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ- ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ	61	15/8/2024	15/10/2024
23	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΕΔΔΗΕ/ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΤΥΑ	46	15/8/2024	30/9/2024
24	ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	60	1/9/2024	31/10/2024
25	ΔΟΚΙΜΕΣ	30	15/9/2024	15/10/2024
26	ΠΑΡΑΔΟΣΗ	46	15/9/2024	31/10/2024

ΆΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Στην περίπτωση που παρατηρηθεί καθυστέρηση για οποιοσδήποτε λόγους, θα χρησιμοποιηθεί πρόσθετος μηχανολογικός εξοπλισμός και ανθρώπινο δυναμικό, ούτως ώστε η εμπρόθεσμη περαίωση του έργου να είναι εφικτή.

Ασφάλεια & Υγεία

Τα θέματα ασφάλειας και υγείας ρυθμίζονται από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ε.Σ.Υ. και τα υπόλοιπα συμβατικά έγγραφα. Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, το οποίο θα υποβληθεί στην υπηρεσία, εξασφαλίζει την συνεχή παρακολούθηση της λήψεως των απαραίτητων μέτρων και την αντιμετώπιση κατά το δυνατόν του κινδύνου ατυχημάτων.

Προστασία περιβάλλοντος

Κατά την κατασκευή του έργου θα εφαρμοστούν οι εγκεκριμένες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και ισχύουσα νομοθεσία στα θέματα Περιβάλλοντος. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας παρακολουθεί την τήρησή της.

Έλεγχοι & δοκιμές

Οι έλεγχοι και οι δοκιμές που εκτελούνται μέσα ή έξω από το εργοτάξιο, εκτελούνται σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Διασφάλιση Ποιότητας

Για την διασφάλιση ποιότητας θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και το οριζόμενα στην ΕΣΥ.

ΓΑΣΤΟΥΝΗ 29/02/2024

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΥΞΕΜΗ ΦΟΥΝΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ



ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄

