

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στο έργο «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΤΡΑΓΑΝΟΥ**».

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της οδού Αγ. Σπυρίδωνος, τμήματος της οδού Ικάρων και της οδού Αρχαίας Ολυμπίας, του οικισμού Τραγανού του Δήμου Πηνειού, συνολικού μήκους περίπου 400,00 μ.

Με το έργο προτείνεται:

- Η αναβάθμιση της οδού Αγ. Σπυρίδωνος με νέα ασφαλτόστρωση, βελτίωση απορροής ομβρίων και ανακατασκευή πεζοδρομίων, μήκους περίπου 220,00 μ.
- Η αναβάθμιση τμήματος της οδού Ικάρων, με μονοδρόμηση (εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης), κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση της κυκλοφοριακής οργάνωσης, μήκους περίπου 177,00 μ.
- Η αναβάθμιση της οδού Αρχαίας Ολυμπίας, με κατασκευή πεζοδρομίων και συνοδές τεχνικές παρεμβάσεις, μήκους περίπου 245,00 μ.
- Η κατασκευή νέων κρασπεδορείθρων.
- Η κατασκευή πεζοδρομίων μεταβλητού πλάτους, με ελάχιστο καθαρό πλάτος 1,50 μ., πλην τοπικών περιορισμών.
- Η διαμόρφωση ραμπών ΑμεΑ και λωρίδας όδευσης τυφλών.
- Ο καθαρισμός και η συμπλήρωση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.
- Η κατασκευή υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού και φρεατίων.
- Η αντικατάσταση τμήματος του δικτύου ύδρευσης με νέο αγωγό πολυαιθυλενίου.
- Η κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων.
- Η τελική ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος σε όλο το πλάτος της οδού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η χρονική περίοδος εκτέλεσής του ορίζεται σε **ΟΚΤΩ** μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η πρόοδος των εργασιών θα εξελιχθεί ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α/Α	ΑΡΧΗ	ΛΗΞΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μέρες)
		(μέρες)	(μέρες)	
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1	20/07/2026	31/07/2026	11
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ	2	01/09/2026	21/09/2026	20
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ- ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΛΗΨΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3	01/09/2026	21/09/2026	20
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΣΕ, ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ	4	01/09/2026	08/12/2026	98
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	5	01/09/2026	30/09/2026	29
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ	6	01/09/2026	30/09/2026	29
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΑΠΟΧ. ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	7	01/09/2026	30/09/2026	29
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ	8	01/09/2026	31/10/2026	60
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΟΜΒΡΙΩΝ	9	01/09/2026	30/09/2026	29
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ	10	01/09/2026	31/10/2026	60
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ)	11	01/11/2026	12/03/2026	131
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ	12	13/09/2026	31/10/2026	48
ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ	13	13/09/2026	31/10/2026	48
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	14	01/09/2026	30/09/2026	29
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΓΕΙΩΣΕΙΣ	15	13/09/2026	29/10/2026	46
ΒΑΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ/ ΑΓΚΥΡΙΑ	16	13/09/2026	12/11/2026	60
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	17	13/10/2026	12/12/2026	60
ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ	18	29/09/2026	28/11/2026	60
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	19	29/11/2026	08/01/2027	40
ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (κυβολιθοι, λωριδες ΑΜΕΑ)	20	09/01/2027	23/2/2027	45
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	21	23/1/2027	25/2/2027	33
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	22	15/02/2027	24/03/2027	37
ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ- ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ	23	15/2/2027	24/03/2027	37
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	24	05/03/2027	27/03/2027	22
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ- ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ- ΣΗΜΑΝΣΗ-	25	15/03/2027	28/03/2027	13
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ- ΚΑΛΥΜΑΤΑ	26	15/03/2027	28/03/2027	13
ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	27	15/03/2027	28/03/2027	13

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ	28	01/02/2027	13/02/2027	12
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	29	01/02/2027	13/02/2027	12
ΔΟΚΙΜΕΣ	30	28/03/2027	31/03/2027	3
ΠΑΡΑΔΟΣΗ	31	31/03/2027	31/03/2027	0

ΆΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Στην περίπτωση που παρατηρηθεί καθυστέρηση για οποιουσδήποτε λόγους, θα χρησιμοποιηθεί πρόσθετος μηχανολογικός εξοπλισμός και ανθρώπινο δυναμικό, ούτως ώστε η εμπρόθεσμη περαίωση του έργου να είναι εφικτή.

Ασφάλεια & Υγεία

Τα θέματα ασφάλειας και υγείας ρυθμίζονται από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ε.Σ.Υ. και τα υπόλοιπα συμβατικά έγγραφα. Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, το οποίο θα υποβληθεί στην υπηρεσία, εξασφαλίζει την συνεχή παρακολούθηση της λήψης των απαραίτητων μέτρων και την αντιμετώπιση κατά το δυνατόν του κινδύνου ατυχημάτων.

Προστασία περιβάλλοντος

Κατά την κατασκευή του έργου θα εφαρμοστούν οι εγκεκριμένες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και ισχύουσα νομοθεσία στα θέματα Περιβάλλοντος. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας παρακολουθεί την τήρησή της.

Έλεγχοι & δοκιμές

Οι έλεγχοι και οι δοκιμές που εκτελούνται μέσα ή έξω από το εργοτάξιο, εκτελούνται σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Διασφάλιση Ποιότητας

Για την διασφάλιση ποιότητας θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και το οριζόμενα στην ΕΣΥ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ



ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΟΥΝΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ