Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
NIKOLETTA KOKKALIARI
12/11/2026 13:18
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΚΑΙ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΟΔΟΥ ΑΡΚΟΥΔΙΟΥ- ΓΛΥΦΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ» ΜΕ ΑΡ. ΜΕΛ. 23/25

Δ/ΝΣΗ ΤΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Δ. ΠΗΝΕΙΟΥ

6/10/2026

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΟΥΝΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.Sc.
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΥ ΚΑΙ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΟΔΟΥ ΑΡΚΟΥΔΙΟΥ - ΓΛΥΦΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛ. : 23/2025

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά στην **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΟΔΟΥ ΑΡΚΟΥΔΙΟΥ - ΓΛΥΦΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ**. Αναλυτικότερα:

- Εργασίες εκσκαφών και καθαριότητας από φερτά υλικά, για τη διάνοιξη της κοίτης, στα ανάντη και κατάντη. Κατασκευάζονται μεταβατικά επιχώματα, πάνω στα οποία εδράζονται τα νέα ισχυρά τεχνικά έργα εισόδου-εξόδου.
- Κατασκευάζονται οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 κοιτοστρώσεις, χαλινάρια πτερυγότοιχοι και τα οποία πακτώνονται πάνω στο φορέα της γέφυρας με ισχυρά βλήτρα.
- Για την πρόσθετη προστασία των πρανών και του πυθμένα του χειμάρρου καθώς και την αποτροπή της πιθανότητας υποσκαφής της γέφυρας προβλέπονται η τοποθέτηση συρματοκιβωτιών.
- Ακολουθεί επιμελής καθαρισμός των αποσαθρωμένων σκυροδεμάτων, επιμελές καθάρισμα του οξειδωμένου σιδηροπλισμού με συρματόβουρτσα, σβούρα κλπ.
- Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης με ικανότητα διείσδησης στο σκυρόδεμα, σχηματίζοντας μονομοριακή προστατευτική στρώση στην επιφάνεια του χάλυβα, και επισκευαστικών κονιαμάτων , σε όλα τα βλαφθέντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, με συστηματική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με εκτεταμένη διάβρωση οπλισμού). Θα κατασκευαστεί μανδύας πάχους 8-10 εκ. στις επιφάνειες του άνω μέρους των τοιχωμάτων της γέφυρας και της οροφής.
- Τέλος, ανακατασκευάζεται ο ασφαλτοτάπητας κυκλοφορίας πριν και μετά τη γέφυρα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η χρονική περίοδος εκτέλεσής του ορίζεται σε **ΟΚΤΩ (08) ΜΗΝΕΣ**, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η πρόοδος των εργασιών θα εξελιχθεί ως εξής:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 1/12/26 ΕΩΣ 31/07/2027				
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μέρες)	ΑΡΧΗ (μέρες)	ΛΗΞΗ (μέρες)
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1	01/12/2026	
1	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ/ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ/ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	61	1/12/26	31/01/27
2	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ/ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ/ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ	40	01/01/27	10/02/27
3	ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	99	21/01/27	30/04/27
4	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΓΕΦΥΡΑΣ	111	21/03/27	10/07/27
5	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ/ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ	40	21/06/27	31/07/27

ΆΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Στην περίπτωση που παρατηρηθεί καθυστέρηση για οποιουσδήποτε λόγους, θα χρησιμοποιηθεί πρόσθετος μηχανολογικός εξοπλισμός και ανθρώπινο δυναμικό, ούτως ώστε η εμπρόθεσμη περαίωση του έργου να είναι εφικτή.

Ασφάλεια & Υγεία

Τα θέματα ασφάλειας και υγείας ρυθμίζονται από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ε.Σ.Υ. και τα υπόλοιπα συμβατικά έγγραφα. Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, το οποίο θα υποβληθεί στην υπηρεσία, εξασφαλίζει την συνεχή παρακολούθηση της λήψεως των απαραίτητων μέτρων και την αντιμετώπιση κατά το δυνατόν του κινδύνου ατυχημάτων.

Προστασία περιβάλλοντος

Κατά την κατασκευή του έργου θα εφαρμοστούν οι εγκεκριμένες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και ισχύουσα νομοθεσία στα θέματα Περιβάλλοντος. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας παρακολουθεί την τήρησή της.

Έλεγχοι & δοκιμές

Οι έλεγχοι και οι δοκιμές που εκτελούνται μέσα ή έξω από το εργοτάξιο, εκτελούνται σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Διασφάλιση Ποιότητας

Για την διασφάλιση ποιότητας θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και το οριζόμενα στην ΕΣΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ ΚΑΙ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΟΔΟΥ ΑΡΚΟΥΔΙΟΥ - ΓΛΥΦΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
Αρ. Μελ. : 23/ 25

ΓΕΝΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Χρόνος Περαίωσης : ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Δ' ΤΡΙΜ. 2026	Α΄ΤΡΙΜ. 2027			Β΄ΤΡΙΜ. 2027			Γ΄ΤΡΙΜ. 2027
	12ος	1ος	2ος	3ος	4ος	5ος	6ος	7ος
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1/12/26								
1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ/ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ/ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ								
2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ/ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ/ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ								
3. ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΓΕΦΥΡΑΣ								
5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ/ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ								

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΟΥΝΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Γαστούνη, 06 / 10 / 2026

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
με βαθμό Α'