

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΣΕ»

					2026											2027				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α/Α	ΑΡΧΗ	ΛΗΞΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μέρες)	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΜΑΡΤΙΟΣ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ	ΜΑΙΟΣ	ΙΟΥΝΙΟΣ	ΙΟΥΛΙΟΣ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ	ΟΚΤΩΒΡΗΣ	ΝΟΕΜΒΡΗΣ	ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΜΑΡΤΙΟΣ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ	ΜΑΙΟΣ
		(μέρες)	(μέρες)																	
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1	10/2/2026	10/2/2026	0																
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ	2	10/2/2026	20/3/2026	38																
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ- ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΛΗΨΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3	10/2/2026	20/3/2026	38																
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΣΕ, ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ	4	10/2/2026	31/10/2026	263																
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	5	1/3/2026	15/4/2026	45																
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ	6	15/3/2026	30/5/2026	76																
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΑΠΟΧ. ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	7	10/3/2026	10/8/2026	153																
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ	8	10/3/2026	10/8/2026	153																
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΟΜΒΡΙΩΝ	9	11/8/2026	22/9/2026	42																
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ	10	11/8/2026	22/9/2026	42																
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ)	11	18/9/2026	3/10/2026	15																
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ	12	1/6/2026	18/7/2026	47																
ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ	13	1/6/2026	10/8/2026	70																
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	14	21/3/2026	14/6/2026	85																
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ- ΓΕΙΩΣΕΙΣ	15	1/6/2026	31/8/2026	91																
ΒΑΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ/ ΑΓΚΥΡΙΑ	16	1/6/2026	30/9/2026	121																
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	17	1/7/2026	31/10/2026	122																
ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΠΑ ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ	18	15/6/2026	15/10/2026	122																
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	19	15/8/2026	31/10/2026	77																
ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (κυβόλιθοι, λωρίδες ΑΜΕΑ)	20	1/11/2026	15/2/2027	106																
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	21	1/1/2027	28/2/2027	58																
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	22	1/3/2027	1/5/2027	61																
ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ- ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ	23	15/2/2027	1/5/2027	75																
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	24	2/1/2027	28/2/2027	57																
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ- ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ-	25	1/3/2027	10/4/2027	40																
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ- ΚΑΛΥΜΑΤΑ	26	15/3/2027	15/4/2027	31																
ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	27	15/3/2027	15/4/2027	31																
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ	28	15/3/2027	15/4/2027	31																
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	29	15/3/2027	15/4/2027	31																
ΔΟΚΙΜΕΣ	30	1/5/2027	7/5/2027	6																
ΠΑΡΑΔΟΣΗ	31	7/5/2027	7/5/2027	0																

ΓΑΣΤΟΥΝΗ 10/7/2025
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΓΟΥΛΞΕΝΗ ΦΟΥΝΤΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΓΑΣΤΟΥΝΗ 10/07/2025
Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
Ο Γ. Α. ΜΑΡΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc
ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ