

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α/Α	2026				2027									
		ΑΡΧΗ (μέρες)	ΛΗΞΗ (μέρες)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μέρες)	ΙΟΥΛΙΟΣ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΜΑΡΤΙΟΣ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ	ΜΑΙΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1	20/7/2026	31/7/2026	11	■										
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ	2	1/9/2026	21/9/2026	20			■								
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ- ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΛΗΨΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3	1/9/2026	21/9/2026	20			■								
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΣΕ, ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ	4	1/9/2026	8/12/2026	98			■	■	■	■					
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	5	1/9/2026	30/9/2026	29			■								
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ	6	1/9/2026	30/9/2026	29			■								
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΑΠΟΧ. ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	7	1/9/2026	30/9/2026	29			■								
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ	8	1/9/2026	31/10/2026	60			■	■							
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΟΜΒΡΙΩΝ	9	1/9/2026	30/9/2026	29			■								
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ	10	1/9/2026	31/10/2026	60			■	■							
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ)	11	1/11/2026	12/3/2027	131					■	■	■	■			
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ	12	13/9/2026	31/10/2026	48			■	■							
ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ	13	13/9/2026	31/10/2026	48			■	■							
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	14	1/9/2026	30/9/2026	29			■								
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ- ΓΕΙΩΣΕΙΣ	15	13/9/2026	29/10/2026	46			■	■							
ΒΑΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ/ ΑΓΚΥΡΙΑ	16	13/9/2026	12/11/2026	60			■	■	■						
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	17	13/10/2026	12/12/2026	60				■	■						
ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ	18	29/9/2026	28/11/2026	60				■	■						
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	19	29/11/2026	8/1/2027	40				■	■						
ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (κυβόλιθοι, λωρίδες ΑΜΕΑ)	20	9/1/2027	23/2/2027	45						■	■				
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	21	23/1/2027	25/2/2027	33							■	■			
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	22	15/2/2027	24/3/2027	37								■	■		
ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ- ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ	23	15/2/2027	24/3/2027	37									■	■	
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	24	5/3/2027	27/3/2027	22										■	■
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ- ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ-	25	15/3/2027	28/3/2027	13											■
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ- ΚΑΛΥΜΑΤΑ	26	15/3/2027	28/3/2027	13											■
ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	27	15/3/2027	28/3/2027	13											■
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ	28	1/2/2027	13/2/2027	12											■
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	29	1/2/2027	13/2/2027	12											■
ΔΟΚΙΜΕΣ	30	28/3/2027	31/3/2027	3											■
ΠΑΡΑΔΟΣΗ	31	31/3/2027	31/3/2027	0											■

ΓΑΣΤΟΥΝΗ 07/04/2026
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΟΥΝΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΓΑΣΤΟΥΝΗ 07/04/2026
Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ