



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

**ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμεΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΛΥΦΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΣ – ΙΟΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ "**
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ. : 108 /2025

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΑΣΤΟΥΝΗ 18-06-2026

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στο έργο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΛΥΦΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΣ – ΙΟΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ»**.

Το έργο αφορά τον οδικό άξονα από την περιοχή της Γλύφας έως το Ιονικό Χωρίο και στοχεύει στη συνολική βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της προσβασιμότητας της περιοχής, δημιουργώντας ένα ενιαίο και σύγχρονο δίκτυο μετακίνησης για όλους τους χρήστες, , συνολικού μήκους περίπου 1750,00 μ.

Με το έργο προτείνεται:

- Διαμόρφωση πεζοδρομίων.
- Κατασκευή υποδομής για ασφαλή κυκλοφορία πεζών και ΑμεΑ.
- Ενιαίο δίκτυο ποδηλατοδρόμου με διαχωριστικά στοιχεία.
- Ανακατασκευή κρασπέδων και λοιπών οδικών στοιχείων.
- Αστικό εξοπλισμό και φύτευση.
- Διαμόρφωση διαβάσεων και σημείων ασφαλούς διέλευσης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η χρονική περίοδος εκτέλεσής του , ορίζεται σε **ΟΚΤΩ** μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η πρόοδος των εργασιών θα εξελιχθεί ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α/Α	ΑΡΧΗ	ΛΗΞΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μέρες)
		(μέρες)	(μέρες)	
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1	1/10/2026	1/10/2026	0
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ	2	1/10/2026	31/10/2026	30
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ- ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΛΗΨΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3	20/10/2026	30/11/2026	41
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΣΕ, ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ	4	1/11/2026	15/3/2027	134
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ/ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ	5	1/11/2026	31/12/2026	60
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ	6	1/11/2026	31/12/2026	60
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ	7	11/11/2026	15/2/2027	96
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ - ΠΑΡΤΕΡΙΑ	8	1/11/2026	15/2/2027	96
ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ	9	11/11/2026	31/12/2026	50
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	10	1/11/2026	31/1/2027	91
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ- ΓΕΙΩΣΕΙΣ	11	15/11/2026	15/2/2027	92
ΒΑΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ/ ΑΓΚΥΡΙΑ	12	1/12/2026	31/1/2027	61
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	13	1/12/2026	31/1/2027	61
ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ	14	15/1/2027	15/3/2027	59
ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (κυβόλιθοι, λωρίδες ΑΜΕΑ)	15	1/3/2027	30/4/2027	60
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	16	1/4/2027	20/5/2027	49
ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ- ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ	17	1/4/2027	20/5/2027	49
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	18	15/2/2027	20/5/2027	94
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ	19	15/1/2027	20/3/2027	64
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ	20	21/3/2027	31/3/2027	10
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ- ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ-	21	1/4/2027	20/5/2027	49
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ- ΚΑΛΥΜΑΤΑ	22	1/4/2027	20/5/2027	49
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	23	1/4/2027	20/5/2027	49

ΔΟΚΙΜΕΣ	24	21/5/2027	31/5/2027	10
ΠΑΡΑΔΟΣΗ	25	31/5/2027	31/5/2027	0

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Στην περίπτωση που παρατηρηθεί καθυστέρηση για οποιουδήποτε λόγους, θα χρησιμοποιηθεί πρόσθετος μηχανολογικός εξοπλισμός και ανθρώπινο δυναμικό, ούτως ώστε η εμπρόθεσμη περαίωση του έργου να είναι εφικτή.

Ασφάλεια & Υγεία

Τα θέματα ασφάλειας και υγείας ρυθμίζονται από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ε.Σ.Υ. και τα υπόλοιπα συμβατικά έγγραφα. Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, το οποίο θα υποβληθεί στην υπηρεσία, εξασφαλίζει την συνεχή παρακολούθηση της λήψης των απαραίτητων μέτρων και την αντιμετώπιση κατά το δυνατόν του κινδύνου ατυχημάτων.

Προστασία περιβάλλοντος

Κατά την κατασκευή του έργου θα εφαρμοστούν οι εγκεκριμένες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και ισχύουσα νομοθεσία στα θέματα Περιβάλλοντος. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας παρακολουθεί την τήρησή της.

Έλεγχοι & δοκιμές

Οι έλεγχοι και οι δοκιμές που εκτελούνται μέσα ή έξω από το εργοτάξιο, εκτελούνται σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Διασφάλιση Ποιότητας

Για την διασφάλιση ποιότητας θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και το οριζόμενα στην ΕΣΥ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ



ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΟΥΝΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α/Α	ΑΡΧΗ	ΛΗΞΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μέρες)	2026			2027				
		(μέρες)	(μέρες)		ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΜΑΡΤΙΟΣ	ΑΠΡΙΛΙΟΣ	ΜΑΙΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1	1/10/2026	1/10/2026	0								
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ	2	1/10/2026	31/10/2026	30								
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ- ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΛΗΨΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3	20/10/2026	30/11/2026	41								
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΣΕ, ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ	4	1/11/2026	15/3/2027	134								
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ/ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ	5	1/11/2026	31/12/2026	60								
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ	6	1/11/2026	31/12/2026	60								
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ	7	11/11/2026	15/2/2027	96								
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ - ΠΑΡΤΕΡΙΑ	8	11/11/2026	15/2/2027	96								
ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ	9	11/11/2026	31/12/2026	50								
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	10	1/11/2026	31/1/2027	91								
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ- ΓΕΙΩΣΕΙΣ	11	15/11/2026	15/2/2027	92								
ΒΑΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ/ ΑΓΚΥΡΙΑ	12	1/12/2026	31/1/2027	61								
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	13	1/12/2026	31/1/2027	61								
ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ	14	15/1/2027	15/3/2027	59								
ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (κυβόλιθοι, λωρίδες ΑΜΕΑ)	15	1/3/2027	30/4/2027	60								
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	16	1/4/2027	20/5/2027	49								
ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ- ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ	17	1/4/2027	20/5/2027	49								
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	18	15/2/2027	20/5/2027	94								
ΟΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ	19	15/1/2027	20/3/2027	64								
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ	20	21/3/2027	31/3/2027	10								
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ- ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ-	21	1/4/2027	20/5/2027	49								
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ- ΚΑΛΥΜΑΤΑ	22	1/4/2027	20/5/2027	49								
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	23	1/4/2027	20/5/2027	49								
ΔΟΚΙΜΕΣ	24	21/5/2027	31/5/2027	10								
ΠΑΡΑΔΟΣΗ	25	31/5/2027	31/5/2027	0								

ΓΑΣΤΟΥΝΗ 18/06/2026
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΟΥΝΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΓΑΣΤΟΥΝΗ 18/06/2026
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc
ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ